

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 安徽界沟矿业有限公司界沟煤矿

项 目 编 号 计基础〔2004〕14号

建 设 地 点 淮北市濉溪县

验 收 单 位 安徽界沟矿业有限公司

2019 年 5 月 16 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	安徽界沟矿业有限公司界沟煤矿	行业类别	井采煤矿
主管部门 (或主要投资方)	安徽界沟矿业有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复 机关、文号及时间	安徽省水利厅 皖水农函〔2007〕954号，2007年10月		
水土保持方案变更 批复 机关、文号及 时间	\		
水土保持初步设计 批复 机关、文号及 时间	安徽省发展和改革委员会 发改设计〔2005〕343号，2005年4月		
项目建设起止时间	2003年5月至2007年12月		
水土保持方案编制 单位	安徽省水利水电勘测设计院		
水土保持初步设计 单位	煤炭工业合肥设计研究院		
水土保持监测单位	安徽鑫成水利规划设计有限公司		
水土保持施工单位	濉溪东方建安公司、安徽铁路公司淮北分公司、中国航空港建设总公司、淮北万里电力安装总公司、宿州煤电集团有限公司		
水土保持监理单位	安徽华夏建设监理有限责任公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	安徽鑫成水利规划设计有限公司		

二、验收意见

根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）、安徽省水利厅《关于贯彻水利部加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收通知的实施意见》（皖水保函〔2018〕569号），安徽界沟矿业有限公司于2019年5月16日在合肥市主持召开了安徽界沟矿业有限公司界沟煤矿水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持设施验收报告编制、监测、监理、水土保持方案编制、施工等单位的代表及特邀专家共9人。会议成立了验收组(名单附后)。

会前，验收组及与会代表查看了工程现场。会议观看了工程现场影像，查阅了技术资料，听取了水土保持监测单位、水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持监测情况、水土保持方案实施情况的汇报，以及监理单位、施工单位的补充说明，经质询、讨论，形成了安徽界沟矿业有限公司界沟煤矿水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

安徽界沟矿业有限公司界沟煤矿设计生产能力60万吨/年，主要建设内容：工业场地1处，铁路专用线5.8km，场外公路1.25km，供电线路16.7km，供水水源井2座及供水管线0.6km，临时矸石山1处。工程由工业场地区、场外铁路区、场外公路区、供电线路区、供水水源区、临时矸石山区共6部分组成。工程于2003年5月开工，2007年12月完工。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2007 年 10 月 30 日，安徽省水利厅以皖水农〔2007〕954 号《关于安徽界沟矿业有限公司界沟煤矿水土保持方案报告书的批复》批复了本工程水土保持方案，批复的水土流失防治责任范围为 298.12hm²。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2005 年 4 月 27 日，安徽省发展和改革委员会以《关于界沟矿井初步设计的批复》（发改设计〔2005〕343 号）批复了本工程初步设计报告（含水土保持部分）。

（四）水土保持监测情况

2018 年 8 月至 2019 年 5 月，安徽鑫成水利规划设计有限公司通过历史遥感影像对比分析了工程建设期地表扰动变化情况，并采用资料查阅、现场调查、实地量测、类比推算等方法，估算了水土流失量和防治效果目标值，编制了《安徽界沟矿业有限公司界沟煤矿水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：建设期防治责任范围面积为 45.92hm²，项目建设期内水土流失总量为 527t，落实的水土保持防治措施控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中，扰动土地整治率 95.7%，水土流失总治理度 96.4%，土壤流失控制比 2.5，拦渣率 96.0%，林草植被恢复率 98.6%，林草覆盖率 25.1%。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2018 年 8 月至 2019 年 5 月，安徽鑫成水利规划设计有限公司在

现场调查、查阅资料的基础上，编制完成《安徽界沟矿业有限公司界沟煤矿水土保持设施验收报告》。

主要结论为：建设单位编报了水土保持方案，开展了工程监理、水土保持监测工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序基本完整，按照批复的水土保持方案实施了水土保持措施，水土流失防治任务基本完成，水土保持设施运行正常；水土保持后续管理维护责任落实。水土保持设施具备验收条件。

（六）验收结论

该项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和长期发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/ 职称	签 字	备注
组长	邵建国	安徽界沟矿业有限公司	工程部 主任	邵建国	建设单位
成员	黄昌军	安徽界沟矿业有限公司	党委书记	黄昌军	建设单位
	袁 振	安徽鑫成水利规划设计有限公司	工程师	袁振	验收报告 编制单位
	胡国成	安徽鑫成水利规划设计有限公司	高 工	胡国成	监测单位
	程 鹏	安徽华夏建设监理有限责任公司	副经理	程鹏	监理单位
	刘卓玛姐	安徽省水利水电勘测设计院	工程师	刘卓玛姐	水土保持 方案编制 单位
	段春雷	宿州煤电集团公司	科 长	段春雷	施工单位
	葛贻华	特邀专家	教 高	葛贻华	
	徐鑫龙	特邀专家	高 工	徐鑫龙	